

Информация об ожидаемом исполнении инвестиционной программы ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" за 1 полугодие 2017 года

№ п/	Информация о реализации инвестиционной программы(проекта) плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге									
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		План	Ожид	собственные средства				Заемные средства				Неругелируемая деятельность	
			план	факт			план	ожд	откл	причины отклонения	план	ожд	откл	причины откл	план	ожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ															
2	по участку Акбай-Карасуского водозабора															
4	Строительство каналов от реки Аксу до инфильтрационных бассейнов №3, №4			1		35940.6		35940.6	35940.6	в связи с увеличением потребности воды города (с территории)						
5	Итого:				0.0	35940.6	0.0	35940.6	35940.6							
6	по Тассайскому водозабору:															
7	Установка насоса на скважинах № 21, 22, 22 А (насос 350 QJ) участка Тассай-2					10028.9		10028.9	10028.9	для бесперебойной подачи воды						
8	Итого по Тассайскому водозабору:					10028.9		10028.9	10028.9							
12	Всего по главе I.				0.0	45969.5	0.0	45969.5	45969.5							
13	Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ															
14	Реконструкция уличных водопроводных сетей с выносом ИВМ в уличные распределительные ящики	абоненты	1 185	2100	67383.0	83201.3	67383.0	83201.3	15818.3	в связи с фактической подготовки ПСД						
15	Реконструкция и строительства индивидуальных, общеуличных, головных, квартальных водомерных узлов для расходомеров адаптированных к автоматизации	шт	673	673	28021.3	28021.3	28021.3	28021.3	0.0							
17	Замена запорных арматуры, пожарных гидрантов, с устройством камеры (колодцы, вантузы, плиты перекрытия)			46	10000.0	4434.7	10000.0	4434.7	-5565.3	в связи с фактической разработки сметной докумен тации						
18	Строительство учебно-тренировочного полигона для отработки практических навыков работы в колодцах и траншеях	объект		1		2962.4		2962.4	2962.4	согласно требованию ТБ и ОТ						
19	Установка комбинированных воздушных клапанов и регуляторов давления воды производство "Бермад"	шт				12377.3		12377.3	12377.3	для бесперебойной подачи воды						

21	Строительство офиса и навеса для автотранспорта Каратауского участка ТОО "ВРМ" по ул.Толеметова б/н, г.Шымкент	объект		1		8782.7		8782.7	8782.7	в связи с открытием нового Каратауского эксплуатационного участка						
22	Итого:				105404.3	139779.7	105404.3	139779.7	34375.4							
23	Водопроводные сети:				143425.6	196358.0	143425.6	196358.0	52932.4							
24	Енбекшинский РВК															
28	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул.Толе би д.№29,31,33,35,5,37,7а д.100мм.	п.м.		413		7186.3		7186.3	7186.3	в связи с истекшим сроком эксплуатации и с большим количеством аварии согласно карточки повреждения						
29	Реконструкция водопроводной сети по ул.Толе би д.№19,15,21,23,25,216,21а д.100мм.	п.м.		410		7391.9		7391.9	7391.9							
30	Реконструкция водопровода по ул.40 лет Октября от ул.Воровского до ул.Берута д.150мм.	п.м.	2115	2115	50432.3	50432.3		50432.3	50432.3							
31	Реконструкция водопровода по ул.Алимбетова от ул.Орынбай акына до ул.Жанкожа батыра д.150мм.	п.м.		340		4024.9		4024.9	4024.9	в связи с истекшим сроком эксплуатации и с большим количеством аварии согласно						
32	Итого:	п.м.	2115	3278	50432.3	69035.4		69035.4	69035.4							
33	Аль-Фарабийский РВК															
38	Реконструкция водопроводной сети диам.315мм по ул.Кабанбай батыра до ул.Ерманова	п.м.	434	434	24226.6	24226.6		24226.6	24226.6							
40	Итого:	п.м.	434	434	24 227	24 227		24 227	24226.6							
41	Абайский РВК															
43	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Исаханова, ул.Фабрициуса от ул.Момышулы до Агропром и дом №14 д.150мм.	п.м.	689	689	17928.2	17928.2		17928.2	17928.2							
44	Реконструкция внутриквартальной сети 4 мкр. диам-150мм	п.м.	550		14300.0	12803.7	14300.0		-14300.0			12803.7	12803.7			
46	Итого:	п.м.	1 239	689	32 228	30 732	14 300	17 928	3628.2			12 804	12803.7			
50	Всего по главе II.				212291.4	263773.6	119704.3	250969.9	131265.6		0.0	12803.7	12803.7			
51	Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ															
52	Строительство металлической ограждения на полях орошения Очистных Сооружении	п.м.		1500		4476.3		4476.3		Согласно требованию СанПИ						
53	Благоустройство территорий очистных сооружений со строительством ограждения. г.Шымкент	объект		1		75083.9		75083.9								
55	Итого:					79560.2		79560.2								
56	Всего по главе III					79560.2	0.0	79560.2	0.0							
57	Глава IV. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ															
58	Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВКХ				60200.0	20431.4	60200.0	20431.4		в связи с фактическим исполнением ПСД						
59	всего по главе IV:				60200.0	20431.4	60200.0	20431.4			0.0	0.0	0.0			

60	Глава V1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СМЕТУ СТРОЕК (СТОИМОСТЬ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ).															
61	Приобретение специальной техники и автотранспортных средств.															
62	Мобиль.спецдутьевой вентилятор	шт		23		5340.0		5340.0		согласно требованию ТБ и ОТ						
63	Приобретения оборудование для лаборатории по поверке и ремонта водоизмерительных приборов. /Эл.технич.лаборатория ЭТЛ-10 на поддоне	шт		1		11479.5		11479.5		Согласно требованию СанПИ						
64	холодильники в лабораторию	шт		6		466.6		466.6								
65	Приобретения тех-автотранспорта для аварийных бригад ТОО "ВрМ" /Автомашина	шт		1		3233.8		3233.8		в связи с обновлением автотранс порта						
66	Итого					20519.9		20519.9								
67	Инструменты, компьютерная техника, приспособления, производственный инвентарь, агрегаты, аппараты и нематериальных активов															
68	Административно-хозяйственный инвентарь	единиц.		1		1508.9		1508.9								
69	Итого:					1508.9		1508.9								
70	Оргтехника и компьютерные															
71	Компьютер в комплекте	шт		15		1417.4		1417.4		в связи с обновлением оргтехники						
72	Компьютер в комплекте	шт		4		262.2		262.2								
73	МФУ	шт		14		967.0		967.0								
74	Переплетная машина	шт		2		200.9		200.9								
75	Монитор	шт		2		69.3		69.3								
76	Микропроцессор	шт		3		91.1		91.1								
77	Материнская плата	шт		3		80.9		80.9								
78	Жесткий диск	шт		5		165.2		165.2								
79	Итого:					3254.0		3254.0								
80	Всего по главе V1					25282.8		25282.8								
	Всего 2017 г:					272491.4	435017.4	179904.3	422213.7				12803.7			
	водоснабжение					257441.4	344028.7	164854.3	331225.0				12803.7			
	водоотведение					15050.0	90988.7	15050.0	90988.7							

Генеральный директор

Заместитель генерального по экономике и маркетингу

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

Начальник ОКС

М.Урманов

Ж.Турдалиев

Б.Калмырзаев

Н.Тулбаев