

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2018 год (ожидаемое)**

**ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод
утверждена приказом №22-ОД от 29.11.2018 года Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по г.Шымкент**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерени я (для натураль ных показател ей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Неругелируемая деятельность	
					План	Факт												
			план	факт	план	факт	откл	причины отклонения	план	факт	откл	причины откл	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ																	
2	Установка и автоматизация передающих устройств и датчиков статического и динамического уровня на сифонных скважинах на уч.Акбай - Карасуйском водозаборе	шт	26	26	10 943	10943	10 943	10943	0									
3	Установка датчика для определения остаточного хлора на водоводе д-800мм уч. Кара су НС II подъема	объект	1	1	14 009	14009	14 009	14009	0									
4	Замена шкафов управления с установкой и заменой насосов, силовых кабелей на скважинах и сифонных скважинах: скважина №1,4,8,9,10,7,17А на АКВ, скважина №18А,21А,4,5,6,7 на Тассай 1,2	шт	13	13	17 593	17491	17 593	17 491	102	по факту исполнения								
5	Строительство забора вдоль подстанции БСВ	м.п.		165		3 378						3 378	-3 378	в связи с производственной необходимостью подписаны договор с Европейским банком Реконструкции и Развития 11.05.2018 года				
6	Строительство камеры на скважинах №4,5,6 и 7 мкр. Тассай-1	шт		1		11 784						11 784	-11 784					
7	Наращивание забора колючей проволокой на насосной станции 2-го подъема на уч. АКВ	объект		1		758						758	-758					
8	Воосановление забора на НС II подъема уч.Кара су	объект		1		218						218	-218					
9	Модернизация солнечной водонагревательной системы Акбай-Карасуйского водозабора	объект		1		3 657						3 657	-3 657					
10	Всего по главе I		40	209	42 545	62 238	42 545	42 443	102		0	19 795	-19 795		0	0	0	0

11	Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ																	
12	Замена запорных арматуры, пожарных гидрантов, с устройством камеры (колодцы, вантузы, плиты перекрытия)	шт	2	2	5 123	5 196	5 123	5 196	-73									
13	Установка частотников на насосной станции 3-го подъема	шт	3	3	4 934	4 934	4 934	4 934	0									
14	Восстановление скважины	шт	8	8	55 680	55 680	55 680	55 680	0									
15	Восстановление трансформаторов, насосов, электродвигателей и автоматов	шт	46		33 988	33988	33 988	33 988	0									
16	Установка комбинированного воздушного клапана и регуляторов давления воды на водоводах и водопроводных сетях по городу Шымкент	шт	26	26	33 362	31 326	33 362	31 326	2 036	по факту исполнения								
17	Создания Call Center на территорий Енбекшинского района.	объект		1		80 000						80 000	-80 000	в связи с производственной необходимостью подписаны договор с Европейским банком Реконструкции и Развития 11.05.2018 года				
18	Установка датчиков давления контрольных точек по городу Шымкент	шт		4		734						734	-734					
19	Строительство производственного здания для эксплуатационного участка Казгурт ТОО"ВР-М"	объект		1		20 000						20 000	-20 000					
20	Установка передающих устройств на водомеры квартальные 118шт, ОДВ/ОУВ-1703шт. Всего 1821шт.	ед.		1 500		39 560						39 560	-39 560					
21	Реконструкция, строительства и оплакивание индивидуальных, общеуличных, головных, квартальных водомерных узлов, расходомеров, адаптированных к автоматизации с устройством камеры и колодцев	ед.		530		53 999						53 999	-53 999					
22	Реконструкция и перенос уличных водопроводных сетей	п.м.		12000		128 528						128 528	-128 528					
23	Установка шкафа ВРУ-0,4 и монтаж резервной линии 0,4кВ (Адм. здание помещение щитовой 0,4 кВ)	шт		1		694						694	-694					
24	Прокладка кабеля на задвижку с электроприводом к водопроводу д-400мм уч.Кызыл сай	п.м.		650		1 590						1 590	-1 590					
25	Установка линейных Разъединителей типа Рлнд-10 ВЛ-6кВ от ЯЧ №5,9 п/ст "Аксу" на уч АКВ	ед.		10		508						508	-508					

26	Модернизация водомерного узла с установкой антивандального шкафа автоматики для дистанционного съема показаний по г.Шымкент	ед.		378		8 684					8 684	-8 684				
27	Установка резервных датчиков на водопроводных сетях	ед		9		1 340					1 340	-1 340				
28	Строительство цеха по изготовлению железобетонных колодцев, камер, плиты перекрытий.	объект		1		100 418					100 418	-100 418				
29	Восстановление дорожного покрытия из ГПС к Буржарскому накопителю на уч Очитные сооружения	объект		1		29 486					29 486	-29 486				
30	Установка аккумулятора 12В на Антивандальный ящик передающего устройства по г. Шымкент	ед.		168		3 298					3 298	-3 298				
31	Реконструкция распределительного узла от 4-х до 10-ти абонентов	ед		149		34 755					34 755	-34 755				
32	Восстановление асфальто-бетонного и дорожного покрытия по эксплуатационным участком	участков		4		18 375					18 375	-18 375				
33	Итого:		85	15 446	133 087	653 092	133 087	131 124	1 963	0	521 969	-521 969	0	0	0	0
34	Водопроводные сети:															
35	Строительство водовода диаметром 630 мм от сифона №6,8,9 до 3-й нитки	п.м.		110		89 118					89 118	-89 118	в связи с производственной необходимостью подписаны договор с Европейским банком Реконструкции и Развития 11.05.2018 года			
36	Строительство 3 нитки водовода для инфильтрационного бассейна на АКВ	п.м.		866		63 223					63 223	-63 223				
37	Строительство 2-ой нитки водовода для инфильтрационного бассейна на уч. АКВ	п.м.		449		25 573					25 573	-25 573				
38	Строительство водовода диам. 400 мм от скважины №15,16,16А, 17 и 18 до водовода диам. 900 мм по ул. Жибек Жолы	п.м.		950		30 719					30 719	-30 719				
39	Строительство водопроводной диам. 225 мм и канализационной сети диам. 200 мм мкр. Туран по проспекту Байдибек би б/н в г. Шымкент	п.м.		2367		83 902					83 902	-83 902				
40	Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул. Акназархана, Толе би от ул. Аймаутова до ул. Григоренко Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.		1023		36287					18 143,5	-18 144		18143,5		

41	Реконструкция водопроводной сети д-300 мм от площадки №3 по ул. Толстого, ул. Аймаутова до ул. Маметова Енбекшинский район г. Шымкент	п.м.		2044		68582					34 291,0	-34 291	в связи с производственной необходимостью был подписан трехсторонний договор между Европейским банком Реконструкции и Развития, Министерством по инвестициям и развитию РК и ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" 31.10.2018 года		34291,0		
42	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Сасбукаева от ул. Ж. Жолы до ул. Ильева Енбекшинский район г. Шымкент	п.м.		1520		31370					15 685,0	-15 685			15685,0		
43	Реконструкция водопровода диам. 150 мм. по ул. 40 лет Октября от ул. Воровского до ул. Берута г. Шымкент	п.м.		2822		47434					23 717,0	-23 717			23717,0		
44	Реконструкция водопроводной сети д-150мм по ул. Жолдасбекова, Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.		2262		38338					19 169,0	-19 169			19169,0		
45	Реконструкция водопроводной сети по ул. Елшибек батыра от ул. Сапарбаева до ул. Туркестанской	п.м.		2223		70629					35 314,5	-35 315			35314,5		
46	Реконструкция водопроводной сети по ул.Орынбай Акына от площадки №3 до ул. Валиханова	п.м.		1801		62121					31 060,5	-31 061			31060,5		
47	Реконструкция водопроводной сети д-600 мм от автоколонны 2580 до пл. №3 по ул. Толстого Енбекшинского района г. Шымкент	п.м.		3164		179079					89 539,5	-89 540			89539,5		
48	Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул. Алимкулова от ул. Толе би до конца улицы, Аль-Фарабийский район г. Шымкент	п.м.		987		19 617					9 808,5	-9 809			9808,5		
49	Реконструкция водопроводной сети по ул. Шаймерденова от ул. Верещагина до ул. Жылкышишева	п.м.		1965		66 591					33 295,3	-33 295			33295,3		
50	Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул. Октябрьская от ул. Бейбитшилик до ул. Пролетарская Абайский район г. Шымкент	п.м.		832		28 950					14 475,0	-14 475			14475,0		
51	Реконструкция водопроводной сети д-300 мм по ул. Аскарлова от пр. Республики до ул. Абая Абайский район г. Шымкент	п.м.		1212		60 298					30 149,0	-30 149			30149,0		
52	Реконструкция водопроводной сети по ул. Байдибек би от ул. Кр. Авроры до ул.Темирланское шоссе	п.м.		1110		76 773					38 386,5	-38 387			38386,5		

53	Строительство водопроводной сети д-110 мм и канализационной сети д-200 мм по адресу ЮКО г.Шымкент Абайский район района мкр. Самал-2, 770/2	п.м.		796		19 915					19 915	-19 915	в связи с производственной необходимостью подписаны договор с Европейским банком Реконструкции и Развития 11.05.2018 года				
54	Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул. Темирланское шоссе, ул. Макталы, ул. Октябрыская, ул. Интернациональное от ул. Байдибек би до ул. Курманбекова абайский район	п.м.		1346		49 955					24 977,5	-24 978	в связи с производственной необходимостью был подписан трехсторонний договор между Европейским банком Реконструкции и Развития, Министерством по инвестициям и развитию РК и ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" 31.10.2018 года		24977,5		
55	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм по ул. Рыскулбекова, от ул. Г. Ильева, до Б. Момышулы Абайского района г. Шымкент	п.м.		1128		24 401					12 200,5	-12 201			12200,5		
56	Переключение водовода диам. 200 мм от водовода диам. 1200 мм на водовод диам.500 по ул. Жибек жолы, площадка №1	п.м.	252	252	4 249	4 249,7	4 249	4 250	-1								
57	Переключение водоводов диаметром 800 мм и 600 мм водоводам диаметром 400 мм по ул. Толеметова мкр. Нуртас	п.м.	28	28	16 399	16399	16399,0	16399	0								
58	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм по ул. Ауезова	п.м.	625	625	14 918	14918,2	14918,0	14918	0								
59	Реконструкция водопроводной нитки №3 диаметром 1020 мм	п.м.	210	210	68 363	68363	68363,0	68363	0								
60	Реконструкция водопроводной сети по ул. Айбергенова от ул. Джангельдина до пр. Республики	п.м.	520	520	22 221	22 221	22221,0	22221	0								
61	Реконструкция водовода д-600 мм №4 зона	п.м.	73	73	6 132	6132,199	6132,0	6132	0								
62	Реконструкция водопроводной сети д-315 мм по ул. Кабанбай батыра до ул. Ерманова	п.м.	434	434	15 406	15406	15406,0	15406	0								
63	Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул. Туркестанская	п.м.	116	116	9 614	9614	9614,0	9614	0								
64	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм по ул. Алимбетова 456	п.м.	137	137	3 763	3763	3763,0	3763	0								
65	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм по ул. Б.Момышулы от ул. Желтоксан до пр. Республики	п.м.	692	692	13 012	13 013	13012,0	13013	-1								
66	Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул. Гагарина, от пр. Республики до ул. Кремлевская	п.м.	765	765	23 954	23 954	23954,0	23954	0								
67	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Гагарина-88,90,94,98	п.м.	56	56	3 055	3 055	3055,0	3055	0								

68	Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул. Калдаякова от пр. Абая до ул. Кремлевская	п.м.	922	922	15 280	15280,0	15280,0	15280	0									
69	Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по Темирлановское шоссе, от ул. Бостандыкская до ул. Желтоксан	п.м.	500	500	20 029	20029,0	20029,0	20029	0									
70	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Гагарина-96,102,108,112 ул. Театральная -21,23,25 ул. 1-Мая 19,21,27	п.м.	370	370	14 990	14990,0	14990,0	14990	0									
71	Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул. Молдагулова, от пр. Республики	п.м.	287	287	7 635	7635,0	7635,0	7635	0									
72	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм по ул. Нарadowольцева от ул. керимше до ул. Алга	п.м.	580	580	11 905	11905,0	11905,0	11905	0									
73	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм по ул. Гагарина, Жаркинбекова, 1-Мая, Маяковского	п.м.	742	742	36 574	36574,0	36574,0	36574	0									
74	Итого:		7309	38286	307499	1 480 376	307 499	307 502	-3	0	742 662	-742 662	0	430 212,3	0	0		
75	Всего по главе II				440 586	2 133 468	440 586	438 625	1 961	0	1 264 630	-1 264 630	0	430 212	0	0		
76	Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.																	
77	Реконструкция канализационных сетей с подключение абонентов к канализационным сетям по 9 улицам Абайского района (от ул. 1-мая до ул. Зердели(по ул. Тамерлана))	п.м.	350	350	12 433	12433,0	12 433	12433,0	0,0									
78	Реконструкция канализационных сетей с подключение абонентов канализационным сетям по 9 улицам Абайского района (от ул. Курманбекова до ул. Зердели(по ул. Московская))	п.м.	1269	1269	63 166	63166,0	63 166	63166,0	0,0									
79	Восстоновления и Ремонт канализационных сетей с механической промывкой и прочисткой по г.Шымкент	п.м.		6 360		40831,0				40831,0	-40831,0	в связи с производственной необходимостью подписаны договор с Европейским банком Реконструкции и Развития 11.05.2018 года						
80	Реконструкция коллектора №4 от ул. Изгилдик до ул. Алпамыс Батыра д-1200 мм	п.м.		1530		403038,0				205329,0	-205329,0	в связи с производственной необходимостью был подписан трехсторонний договор между Европейским банком Реконструкции и Развития, Министерством по инвестициям и развитию РК и ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" 31.10.2018 года		197709				
81	Реконструкция коллектора №2 от ул. Ерубаева от ул. Арай Тан д-1200 мм	п.м.		1020		212362,0				106181	-106181,0			106181				

[illegible]

102	Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВХ	шт	17	133	36 054	119839	36054,0	36054,0	0,0			83785,0	-83785,0	в связи с производственной необходимостью подписаны договор с Европейским банком Реконструкции и Развития 11.05.2018 года и 31.10.2018 года был подписан трехсторонний договор между Европейским банком Реконструкции и Развития, Министерством по инвестициям и развитию РК и ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"				
103	Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам КХ	шт	6	21	26 687	46153,0	26 687	26687,0	0,0			19466,0	-19466,0					
104	всего по главе У:		23		62 741	165 992	62 741	62 741	0		0	103 251	-103 251		0	0	0	0
105	Глава VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СМЕТУ СТРОЕК (СТОИМОСТЬ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ).																	
106	Приобретение специальной техники и автотранспортных средств.																	
107	Приобретение оборудование горизонтальное наклонное бурение массой 68 тонн (ГНБ)	ед.	1		87 651	87651,0	87651,0	87651,0	0,0									
108	Приобретение асфальтоукладчика	ед.	1		39 840	39840,0	39840,0	39840,0	0,0									
109	Тракторный прицеп-тележка (двухосная с гидродъемником)	шт	4		17 838	17838,0	17838,0	17838,0	0,0									
110	Откачивающий насос 700 м3/час	шт	2		20743	20743,0	20743,0	20743,0	0,0									
111	Внедрение оборудование для лаборатории по поверке и ремонта водоизмерительных приборов.	ед.		1		60120,0						60120,0	-60120,0					
112	Внедрение и установка Газо-оборудование на автотранспорт	шт		5		870,0						870,0	-870,0					
113	Внедрение и установка GPS на автотранспорт	шт		28		1082,0						1082,0	-1082,0					
114	Насос для откачки воды	шт		1		83,0						83,0	-83,0					
115	Сварочный аппарат	шт		2		889,9						889,9	-889,9					
116	Портативный Газоанализатор	шт		4		2340,0						2340,0	-2340,0					
117	Трассоискатель	шт		4		702,0						702,0	-702,0					
118	Устройства связи для передачи информации аварийными бригадами ТОО "ВРМ"	шт		29		2988,0						2988,0	-2988,0					
119	Насос для водоснабжения	шт		5		1216,0						1216,0	-1216,0					
120	Электрическая станция	шт		1		271,0						271,0	-271,0					
121	Внедрение насоса 4,5 кВт	шт		1		206,1						206,1	-206,1					
122	Внедрение насоса 3,7 кВт	шт		1		172,8						172,8	-172,8					
123	Внедрение бетонолома	шт		1		193,2						193,2	-193,2					
124	Отбойный молоток	шт		2		275,5						275,5	-275,5					
125	Мотопомпа для сильнозагрязненной воды	шт		4		5552,0						5552,0	-5552,0					
126	Квадроцикл	шт		2		565,5						565,5	-565,5					
127	Аппарат сварочный инверторный	шт		1		322,1						322,1	-322,1					
128	Электростанция бензиновая	шт		1		540,1						540,1	-540,1					
129	Внедрение блока питания для КХ-TDA 100/200	шт		1		246,7						246,7	-246,7					

130	Дисковая щетка Д-300 мм, илоскреба радиальный	шт		7		2230,0					2230,0	-2230,0	в связи с производственной необходимостью подписаны договор с Европейским банком Реконструкции и Развития 11.05.2018 года				
131	Громкоговоритель	шт		1		32,7					32,7	-32,7					
132	Грузоподъемный электротельфер 3,2 тонн	шт		2		1344,0					1344,0	-1344,0					
133	Видеокамера для автомашин с комплектующим	шт		2		217,6					217,6	-217,6					
134	Электрическая газонокосилка	шт		3		180,6					180,6	-180,6					
135	Мобильная рация	шт		5		211,0					211,0	-211,0					
136	Приобретение лабораторных оборудования																
137	Автоклавы	шт		1		4050,0					4050,0	-4050,0					
138	Анализатор	шт		1		9252,0					9252,0	-9252,0					
139	Комплекс по определению азота и белка методом Кьельдаля	комплект		1		2297,0					2297,0	-2297,0					
140	Термостат суховоздушный	шт		2		1378,0					1378,0	-1378,0					
141	Весы лабораторные технические	шт		4		1177,0					1177,0	-1177,0					
142	Автоматическая лабораторная моечная машина	шт		1		4220,0					4220,0	-4220,0					
143	Лабораторный вакуумный насос	шт		1		2862,0					2862,0	-2862,0					
144	Инструменты, компьютерная техника, приспособления, производственный инвентарь, агрегаты, аппараты и нематериальных активов																
145	Административно-хозяйственный инвентарь	единиц.		269		22498,0					22498,0	-22498,0					
146	Оргтехника и компьютерные периферий																
147	Ноутбук	шт		1		225,5					225,5	-225,5					
148	Ультратбук	шт		2		291,0					291,0	-291,0					
149	Компьютер в комплекте	шт		7		2530,4					2530,4	-2530,4					
150	Компьютер в комплекте Core i7	шт		1		586,3					586,3	-586,3					
151	МФУ принтер, сканер	шт		4		731,4					731,4	-731,4					
152	Принтер A4	шт		6		182,1					182,1	-182,1					
153	Вентилятор	шт		8		80,0					80,0	-80,0					
154	Лицензионное программное обеспечение Microsoft //Лицензионное программное	шт		1		35978,6					35978,6	-35978,6					
155	Ламинатор	шт		1		150,0					150,0	-150,0					
156	Степлер для переплета	шт		1		110,0					110,0	-110,0					
157	RDP client PC	шт		3		354,0					354,0	-354,0					
158	Проектор	шт		1		468,3					468,3	-468,3					
159	Конферен система	кк		1		9064,0					9064,0	-9064,0					
160	Презентер для проведения планерок	шт		1		40,0					40,0	-40,0					
161	Программный компонент для разработки web приложений "uniGUL"	программ а		1		879,5					879,5	-879,5					
162	Миграция сайта "WRM.KZ" на промышленную CMS WordPress	программ а		1		537,9					537,9	-537,9					
163	Промышленный сервер	шт		1		1450,0					1450,0	-1450,0					
164	Внедрение промышленного сервера	комп.		2		18850,0					18850,0	-18850,0					
165	Итого по главе VI:		8		166 072	369 167	166 072	166 072	0	0	203 095	-203 095		0	0	0	0
166	Всего:				1 199 000,0	4 381 281,2	1 199 000,0	1 202 667,8	-3 667,8	0,0	2 444 511,2	-2 444 511,2		0,0	734 102,3	0,0	0,0

